

2-7-28	괴산~감물 간 도로 신설확충		
추진부서	건설교통과 토목팀	협조 부서/ 기관/단체	국토교통부/ 대전지방국토관리청
	건설교통과장 박재호(☎ 3520)/ 팀장 현민호(☎ 3531)/김진환(☎ 3532)	협조내용	예산

사업 기간	임기 내 완료	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비 ●	도비
	임기 후 계속 ●		계속사업		비예산		군비	기타

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 국립괴산호국원 개원, 중원대학교, 육군학생군사학교, 괴산대제산업단지, 괴산발효식품농공단지 입지에 따른 교통유발 시설 증가
- 괴산~감물간 도로개설 시 괴산~괴산IC간 거리단축에 따른 물류비용 감소

[정책목표]

- 국도 19호선 괴산 ~ 감물 간 도로건설 기본 및 실시설계용역 완료 후 공사 시행

□ 사업개요

- 위 치 : 괴산군 괴산읍 능촌리 ~ 감물면 오성리
- 사업기간 : 2023 ~ 2028
- 사업내용 : 도로신설(2차로) L=2.4km, 교량 1개소
- 총사업비 : 30,200백만원 (국비 30,200)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	입 기 내					입기 후 (~'28년)
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	30,200			2,000	2,000	6,000	10,000	10,200
국 비	30,200			2,000	2,000	6,000	10,000	10,200
도 비								
군 비								
기 타								

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 착수 '23. 2.
- 관련기관 협의 및 주민설명회 개최 '23. 8.
- 기본 및 실시설계용역 준공 및 보상협의 '24. 12.
- 공사 착공 '25. 3.

□ 연도별 세부 추진계획

연도별	추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
입 기 내	2022년 · 예산 반영 및 조기 시행 건의	5%
	2023년 · 기본 및 실시설계용역 착수	20%
	2024년 · 기본 및 실시설계용역 준공, 보상협의	50%
	2025년 · 공사 착공	70%
	2026년 · 공사 추진	100%
입기 후	· 도로개설 완료	

□ 기대효과

- 군 소재지 및 산업단지 등 교통유발시설의 고속도로 접근성 향상
- 간선도로 기능 향상과 원활한 물류소통 및 비용 절감으로 지역경제 활성화 기여