

3-9-40	선유동 신선길 조성사업		
추진부서	문화관광과 관광개발팀	협조 부서/ 기관/단체	국립공원관리공단
	문화관광과장 원영성(☎ 3430) 팀장 최명수 (☎ 3451)/ 변민수 (☎ 3456)	협조내용	인허가 협의

사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비	도비 ●
	임기 후 계속		계속사업		비예산		군비 ●	

## □ 현황 및 정책목표

### [현황]

- 청천면 화양구곡과 선유동 계곡이 위치하여 매년 많은 수의 관광객이 방문하는 자연발생 유원지임

### [정책목표]

- 화양구곡과 선유동계곡을 잇는 둘레길을 조성하여 관광객에 안전한 보행환경 제공과 아름다운 계곡의 자연경관을 관찰하며 힐링할 수 있는 산책로를 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 청천면 화양구곡 ~ 선유동계곡 일원
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 사업내용 : 산책로 조성 1.113km, 제방도로 정비 674m, 쉼터조성 913m<sup>2</sup>
- 총사업비 : 3,340백만원 (도비 1,670, 군비 1,670)

## □ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	3,340				300	3,040		
도 비	1,670				150	1,520		
군 비	1,670				150	1,520		

## □ 추진계획

- 기본구상용역 착수 2022. 10.
- 기본구상용역 준공 2023. 06.
- 2024년 도 지역균형발전 기반조성사업 선정 제외 2024. 01.
- 군 지방재정투자심사 심사의뢰 2024. 03.
- 실시설계용역 착수 2024. 06.
- 2025년 도 지역균형발전 기반조성사업 신청 2025. 01.
- 관계기관 인허가 협의 2025. 04.
- 실시설계용역 준공 2025. 05.
- 사업 선정 및 공사 착공 2025. 06.
- 사업 준공 2026. 12.

## □ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2022년	▪ 기본구상용역 착수	5%
	2023년	▪ 기본구상용역 준공	10%
	2024년	▪ 도 지역균형발전사업 신청(도비50%) - 선정 제외 ▪ 실시설계용역 추진	20%
	2025년	▪ 도 지역균형발전사업 신청(도비50%) ▪ 실시설계용역 준공 및 공사 착공	30%
	2026년	▪ 공사 준공	100%
임기 후			

## □ 기대효과

- 피서철뿐만 아니라 사계절 모두 아름다운 계곡의 자연경관을 관찰하며 힐링할 수 있는 선유동신선길을 조성하여 관광기반 구축 및 지역경제 활성화 도모